




Kv LINDE
TYRESÖ
Ombyggnad gemensamhets-
anläggning 1

INVENTERINGSPROTOKOLL
E-600-5-02
Bilaga 4


EL- OCH TELESYSTEM

Upprättad: 2023-02-08
Rev.

Uppdragsledare: Magnus Sundelin
Teknikansvarig: Björn Tenlén
Uppdragsnummer: 5293100

 Tysklinds Elkonsult i Stockholm AB Radiovägen 22, 135 48 Tyresö www.tysklinds.se	Dokument Inventeringsprotokoll	Handling nr E-600-5-02	Sida 2 (3)
	Projekt Kv LINDE TYRESÖ Ombyggnad gemensamhets- anläggning 1	Uppdragsledare Magnus Sundelin	
		Teknikansvarig Björn Tenlén	
		Datum 2023-02-08	Uppdrags nr 5293100
Status	System EL- OCH TELESYSTEM	Rev. Datum	Rev. beteckning

Byggdelsbeskrivning	Status	Övrigt och Rekommenderad åtgärd			Utföres inom			Bedömd kostnad
		Dålig	Normal	Bra	0-2 år	3-5 år	5-10 år	
Servisrum Placerat i hus för tvättstuga	Dörr kärvar, en hel del papper och kartonger, ingen panikregel eller nödbelysning		X		X			
Servisledningar	Vattenfalls AKKJ 3x95/70		X					
Elfördelning Placerat i hus för tvättstuga	Lådkaplad fördelning installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld		X		X			
Ei-centraler Placerade i kapslade skåp på fasad till garage	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld Rostangripet, tätningar degraderade av UV-ljus	X			X			
Huvudledningar	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld, viss degraderade på grund av UV-ljus		X		X			
Installationsledningar	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld, viss degraderade på grund av UV-ljus		X		X			
Mätare/mätinsamling	Vattenfalls mätare för debitering		X		X			
Kanalisation i mark	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld		X		X			
Belysning i garage	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld	X			X			
Belysningsstyrningar i garage	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld Strömbrytare vid port	X			X			
Ytterbelysning	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld	X			X			

 Tysklinds Elkonsult i Stockholm AB Radiovägen 22, 135 48 Tyresö www.tysklinds.se	Dokument	Handling nr	Sida
	Projekt Kv LINDE TYRESÖ Ombyggnad gemensamhets- anläggning 1	E-600-5-02	3 (3)
		Uppdragsledare	
		Magnus Sundelin	
		Teknikansvarig	
		Björn Tenlén	
		Datum	Uppdrags nr
		2023-02-08	5293100
		Rev. Datum	Rev. beteckning
Status	System		
	EL- OCH TELESYSTEM		

Byggdelsbeskrivning	Status	Övrigt och Rekommenderad åtgärd			Utföres inom			Bedömd kostnad
		Dålig	Normal	Bra	0-2 år	3-5 år	5-10 år	
Styrningar Ytterbelysning	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld Tidur och/eller ljusrelä	X			X			
Apparater, (strömbrytare, vägguttag mm)	Installerade 1975 Teknisklivslängd uppfylld Vägguttag i garage ej skyddade via jordfelsbrytare	X			X			
Dokumentation och märkning	Bristfällig	X			X			

Åtgärds kostnader
Summa åtgärder inom 0-2 år
Summa åtgärder inom 2-5 år
Summa åtgärder inom 5-10 år

Sammanfattning EL-installationer	Helhet, status
Anläggningen är i gott skick för sin ålder men har nått sin tekniska livslängd.	Dålig
	Normal X
	Bra

Risker EL/Tele-installationer	Helhet, status
Då anläggningen nått sin tekniska livslängd ökar risken för person och egendomsskada.	Dålig X
	Normal
	Bra

Viktiga åtgärdsförslag	Helhet, status
	Dålig
	Normal
	Bra